


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุกการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 48 PWB 538400E - 1701300N ระวัง 6039 I	ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	

ลักษณะโครงการ	งานก่อสร้างฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร เสริมด้วยยางสูง 2.00 เมตร ยาว 74.80 เมตร พร้อมสะพาน คสล. ข้ามฝาย สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ ประมาณ 5,000 ไร่ ราษฎร จำนวน 100 ครัวเรือน
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558	6,000,000.00	6,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	6,000,000.00	6,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	เบิกจ่าย				ปี 2558 - ปี 2560	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา	6,000,000.00	6,000,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	116,802,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	อยู่ระหว่างการรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่ รังวัดเพื่อการชลประทาน กรมที่ดิน ตามแผนปรับลดแนวเขตที่ดินใหม่	
<input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้	คงเหลือ					
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	-	-			
	ปี 2559	92,455,000	92,455,000			
	- จ้างเหมา	89,487,400	89,487,400			
	- ดำเนินการเอง	2,967,600	2,967,600			
	ปี 2560	18,347,000	18,347,000			
	- จ้างเหมา	17,912,600	17,912,600			
	- ดำเนินการเอง	434,400	434,400			
	รวม(บาท)	116,802,000.00	116,802,000.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	6 กรกฎาคม 2558
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	29 กรกฎาคม 2558
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	ทจก. อบลรุ่งเรืองกลการ
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	9 ธันวาคม 2558
	อนุมัติประมาณการ	26 มีนาคม 2558	ครบอายุสัญญา	31 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	26 มีนาคม 2558	อายุสัญญา	540 วัน
	ประกาศ TOR	20-25 มีนาคม 2558	สัญญาเลขที่	กจ.43/2558 (กสพ.)
	ประกาศเชิญชวน	3-9 เมษายน 2558	วงเงินตามสัญญา	113,400,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	แผนงานปีปัจจุบัน	100.000	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	ผลงานปีปัจจุบัน	100.000	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	17,912,600.00	17,912,521.70
					- ดำเนินการเอง	434,400.00	434,400.00
				รวม(บาท)	18,347,000.00	18,346,921.70	
				คิดเป็น(%)	100.00	100.00	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



ดำเนินการแล้วเสร็จ


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL3 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 48 P 624-041 ระวัง 5939 IV	ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	

ลักษณะโครงการ	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ งานขยายเขตไฟฟ้า กิจกรรมเครื่องสูบน้ำ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ ประมาณ 20,150 ไร่ ราษฎร จำนวน 736 ครัวเรือน
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน			
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558	17,000,000.00	17,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ			
	- จ้างเหมา	17,000,000.00	17,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง			
	ปี 2559	161,900,000.00	161,900,000.00		ปี 2558 - ปี 2560			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา	160,210,000	160,210,000	วงเงินทั้งโครงการ	245,025,500 บาท			
	- ดำเนินการเอง	1,690,000	1,690,000					
<input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้	เบิกจ่าย			ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการปักหลักเขต และย้ายหลักเขต			
	- จ้างเหมา	-	-					
	- ดำเนินการเอง	-	-					
	คงเหลือ	-	-					
	- จ้างเหมา	-	-					
	- ดำเนินการเอง	-	-					
	ปี 2560	66,125,500	66,125,500	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ				
	- จ้างเหมา	65,713,500	65,713,500			เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- ดำเนินการเอง	412,000	412,000			-	-	-
	รวม(บาท)	245,025,500.00	245,025,500.00	-	-	-		

ความก้าวหน้าในการจัดทา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	14 กรกฎาคม 2558
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	10 สิงหาคม 2558
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	หจก.วรายุทธ (เสียงอะ) การปิโตรเลียม
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	13 สิงหาคม 2558
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	28 มกราคม 2561
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	27 มีนาคม 2558	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	20-25 มีนาคม 2558	สัญญาเลขที่	กจ.44/2558 (กสพ.)
	ประกาศเชิญชวน	3-9 เมษายน 2558	วงเงินตามสัญญา	237,888,800 บาท
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	99.926	แผนงานปีปัจจุบัน	99.790	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	91.328	ผลงานปีปัจจุบัน	83.361	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	46,000,000.00	34,015,132.88
					- ดำเนินการเอง	412,000.00	407,269.00
				รวม(บาท)	46,412,000.00	34,422,401.88	
				คิดเป็น(%)	70.19	52.06	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	บ่อยืมดินมีระยะไกลต้องขนย้ายไกลกว่าเดิม และฝนตกชุก ทำให้งานล่าช้า
------------------------------	-------------------------------------------------------------------

แผนการแก้ไขปัญหา	ให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือให้มากขึ้น
------------------	---------------------------------------------------



Yö xäüð ð Úí Û ö Öü í añ Öæ í Öð ð ö è 2559

Üðð	ÿ í Öí Öyæ Ûðð ì í xí é Öí Ûð	xäüð ð Úí Öðð	30 Ö ð ð 2560
-----	-------------------------------	---------------	---------------

ððð í é Öí Öyæ ó Ö	óöy Öð ó Öð Öð Û Öí ä: óú äy ð ä: ñ Öí Öüé í úð ð í í ä ííy Ûé í úéðð é þäð ö í ð ð Öí Öüé í úð ð í	Üðð Öð ö: Ûáú ì Ö:
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ú Öð Üðð	Öyæ Ûí äí äú Ûá Ûí ð ð ð ú é é Ûí íð: óí é ä: ä: ð ð ð ð ð ð ð ð
----------	------------------------------------------------------------------

Üðð ö è	Üðð ö è	é öðð Ö	í öé Ûí Üé	Üí Üéð í Öðð	ðð öí Üí
ðððð ð Ö	2559	56,092,20	56,092,20	ÿ í Öí Öyæ Ûðð ì í Üðð	ðððð ð ð Ûáú ì Ö:
- Yáú ö		39,969,00	39,969,00	ðððð ð ð Ûáú	ðððð ð ð Ûáú
ðððð ú öðx- é í Öð Ü		16,123,20	16,123,20	Öí Ûð	ðððð í é í Öð Ü
				ð ð ð Û Öyæ Û	2559
ðððð ðð				Üí Ûáú ì Ö:	5609200í ì
				Üí ö Öü í a	
				é á í é	
				Ü Ö ú öðx Ü Ö x: ð ú	
				Ü Ö ú öðx	í Ö ð ð
					% í Ö ð ð
	äððí ì)	56,092,20	56,092,20	-	-

Üí ö Öü í a í Öðé (í í Öð ð Yáú)	Üí ö Öy x Öyæ Û		í öé Ûí Üé	15 Ö ð ð 2559
	í ð Û í ä é ð á í ð ä		Üí öí yáá	24 ö Ö Ûáú 2560
	é á í ä é ð á í ð ä		ñ á Yáú	Y Öð ð ð í Öð ð ð
	yáú ö è Öð	10 y Ö Ûáú 2559	ð ð ð yáá	17 Öð ó í 2560
	í öðð ö è Öð		Üð ð yáá	19 y Ö Ûáú 2560
	í öé ñ Yáú/ Yáú	2 óy Y Ö ð 2559	ð yáá	180 ü
	ð Ö y Ö R		yáá ú x	Y 22560 y ö é
	ð Ö y ð á ð Û	1522 óy Y Ö ð 2559	Üí é ö y á á	2600000í ì
	í öé ð Û	6 í ü Ûáú 2559	Ö y á á ð ð Û	
	yáú Yáú	15 óy Y Ö ð 2559	y Ö ð ð ð ð Û	





- ððð ðð ðð ñ/ ñú - ñú Üí - í Ö ð ð - Öð ñú Üí (y y ö)	ñ Üí y y ö ì Üððð	100.00	ñ Üí ä x í í	100.00	xäüð Ö FMIS ð ð ð ð 2560	
	ñú Üí y y ö ì Üððð	100.00	ñú Üí ä x í í	100.00	Öð í Ö ð ð y y ö	
					ñ (Cash Flow)	ñú
					- Yáú ö	-
					- é í Öð Ü	56,092,200.00
				äððí ì)	56,092,200.00	
				Üé öí (%)	100.00	
					75.4	

yö ó ä ú - öððð ðð Ö R Üí Yáú ö öð ä ð ð ð Öð é ä é yáú ð yáú Öð Öyæ Û Üí Yáú ö ú ð a
y é Û á ð ð - Üí é í Öð Üé ð ð ð é Û Üí ä x

ñ Öð - äðð Öæ í Öð Öyæ Û ä ð ð ö ñ Üí Ö í é
Öð ä

Ü í ú á ü y ö Y	Ü í ú á ü y ö Y ð é	é a Ü ü Ü ö	Ü í ú á ü y ö Y ð j

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันไถใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 48 QVD 429700E -1828100N ระวัง 5842 II			ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	เขื่อนดินชนิด zone type ความจุอ่าง 4.645 ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวทำนบกั้น 780.00 เมตร สูง 36.00 เมตร หลังทำนบกั้นกว้าง 8.00 เมตร อาคารระบายน้ำล้น (spillway) แบบ side channel พร้อมรางเท (chute) ความยาวอาคาร 475.00 เมตร ระบายน้ำได้ 39.11 ลบ.ม./วินาที อาคารท่อน้ำทิ้ง (outlet) ขนาด dia. 0.80 เมตร ยาว 201.00 เมตร อัตราการส่งน้ำ 3.786 ลบ.ม./วินาที หลังจากผ่านห้อง control แล้วแยกเป็นสามแนวอาคาร ได้แก่ คลองระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และฝั่งซ้าย แยกเป็นสามแนวอาคาร ได้แก่ คลองระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และฝั่งซ้าย เพื่อเตรียมส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้สำหรับกรอุบ-บริโภค ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 5,100 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
 งบปกติ	ปี 2558	82,400,000.00	47,774,894.00	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	80,000,000.00	45,374,894.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน	<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
 เหลือปี	ปี 2559	69,251,200.00	69,251,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
 พื้นที่	- จ้างเหมา	68,751,200.00	68,751,200.00	วงเงินทั้งโครงการ	238,805,840 บาท	
	- ดำเนินการเอง	500,000.00	500,000.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- จ่ายค่าที่ดินที่ถูกน้ำท่วมบริเวณต่างๆแล้ว 1,194 ไร่ 171 แปลง งบประมาณ 53 ล้านบาท	
	ปี 2560	53,793,400.00	53,793,400.00		- ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน 184 ไร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติให้กรมชลประทานใช้พื้นที่เมื่อ 14 ก.พ. 2556	
	- จ้างเหมา	53,377,600.00	53,377,600.00		- พื้นที่ในเขต สปก. จำนวน 1,013 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2557 อยู่ระหว่างการขอการอนุญาตจาก สปก. ในส่วนของกรทำเรื่องการขออนุญาตส่งไป สปก. ครบถ้วนแล้ว	
	- ดำเนินการเอง	415,800	415,800			
	ปี 2561	67,986,400.00	-			
	- จ้างเหมา	67,986,400.00	-			
	- ดำเนินการเอง	-	-			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	
					% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	273,431,000.00	170,819,494.00	-	0.00	
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	21 มิถุนายน 2549	อนุมัติเงินงวด	ด. 21 ต.ค.2558 จ. 27 ต.ค.2558		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	7 มกราคม 2558		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	14 กุมภาพันธ์ 2556	ผู้รับจ้าง	บริษัท อุบลรุ่งเรืองกลการ		
	ส่งประมาณการ	14 กันยายน 2557	เริ่มอายุสัญญา	9 มกราคม 2558		
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	28 มิถุนายน 2560		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	22 กันยายน 2557	อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	18 - 23 กันยายน 2557	สัญญาเลขที่	กจ.11/2558(สพท.)		
	ประกาศเชิญชวน	29 กันยายน 2557	วงเงินตามสัญญา	235,490,000 บาท		
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
ส่งผลจัดจ้าง		ส่งหยุดงาน ครั้งที่...	-			
- เปรี่เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	แผนงานปีปัจจุบัน	100.000	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
แผน/ผล	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	ผลงานปีปัจจุบัน	100.000		
- ผลงาน				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย				- จ้างเหมา	52,377,600.00	53,377,600.00
- กราฟผลงาน (สะสม)				- ดำเนินการเอง	415,800.00	414,951.35
				รวม(บาท)	52,793,400.00	53,792,551.35
				คิดเป็น(%)	98.14	100.00
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	ขาดพบบั้ขึ้นหินปริมาณมาก เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน					
แผนการแก้ไขปัญหา	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลิ้นสุดแล้ว โดยการขุดเจาะระเบิดชั้นหินออก					



ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48 QVE 0478322E - 1911734N ระวัง 5943 I	ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	ประตูระบายน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบบานตรง รับน้ำ 2 ทาง ขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 6.0 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 ช่อง สันฝายแข็งสูง 3.00 เมตร กว้าง 62.00 เมตร ความยาวตัวอาคาร 154.10 เมตร ระบายน้ำได้ 810.00 ลบ.ม./วินาที อาคารวางในลำห้วยเดิมเพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและช่วยเหลือการเกษตร ฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558	86,520,000.00	51,520,000.00	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาด กลางที่ 7	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	84,000,000.00	49,000,000.00			
เหลืออมปี	- ดำเนินการเอง	2,520,000.00	2,520,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2561	
	ปี 2559	86,860,000.00	64,798,617.00			
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	84,330,000.00	62,268,617.00	วงเงินทั้งโครงการ	284,050,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	2,530,000.00	2,530,000.00			
คงเหลือกันเหลืออมปี		-	2,850,580.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- จ้างเหมา		-	2,850,580.00			
- ดำเนินการเอง		-	-			
ปี 2560	48,852,900.00	48,852,900.00				
- จ้างเหมา	47,430,000.00	47,430,000.00				
- ดำเนินการเอง		1,422,900.00	1,422,900.00	เงินกันเหลืออมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
ปี 2561	63,240,000.00					
- จ้างเหมา		63,240,000.00		เงินกันเหลืออมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
- ดำเนินการเอง			-	2,850,580.00	2,850,580.00	100.00
รวม(บาท)		285,472,900.00	165,171,517.00			

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	26 มิถุนายน 2550	อนุมัติเงินงวด	ด. 21 ต.ค.2558 จ. 27 ต.ค.2558
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	8 มกราคม 2558
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
	ส่งประมาณการ	14 กันยายน 2557	เริ่มอายุสัญญา	20 มกราคม 2558
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	7 กรกฎาคม 2560
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	22 กันยายน 2557	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	18 - 23 กันยายน 2557	สัญญาเลขที่	กจ.19/2558 (กสพ.)
	ประกาศเชิญชวน	29 กันยายน 2557	วงเงินตามสัญญา	279,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	แผนงานปีปัจจุบัน	100.000	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	94.990	ผลงานปีปัจจุบัน	92.690	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	47,430,000.00	47,430,000.00
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	1,422,900.00	1,391,083.05
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	48,852,900.00	48,821,083.05
					คิดเป็น(%)	100.00	99.93

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า - เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ และอยู่ในช่วงฤดูฝน

แผนการแก้ไขปัญหา - ประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างให้เพิ่มเครื่องจักร เครื่องมากขึ้น



ขณะดำเนินการก่อสร้างตัว ประตู.




ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ขณะดำเนินการก่อสร้าง






ก่อสร้างบ้านพัก




งานถนนเข้าโครงการ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประจวบคีรีขันธ์ ห้วยลังกา จังหวัดนครพนม บ้านท่าลาด ตำบลนาเช อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48 QVD 420400 E 1979400 N ระหว่าง 5844 IV			ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ประจวบคีรีขันธ์รับน้ำ 2 ทาง ขนาด 9.00 x 6.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง บนฐานคอนกรีตสูง 2.50 เมตร ปิดกั้นในลำห้วยลังกา					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
 งบปกติ	ปี 2555-2557	75,728,600.00	50,809,827.00	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาด กลางที่ 7	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
 เหลือมอบปี	- จ้างเหมา	74,314,700.00	49,395,927.00			
	ปี 2558	23,528,800.00	18,143,550.00			
 ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	22,843,800.00	17,458,550.00			
	- ดำเนินการเอง	685,000.00	685,000.00			
	ปี 2559	51,658,900.00	51,658,900.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2555 - ปี 2560	
	- จ้างเหมา	50,154,200.00	50,154,200.00	วงเงินทั้งโครงการ	218,603,600 บาท	
	- ดำเนินการเอง	1,504,700.00	1,504,700.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
	คงเหลือ		34,426,234.99			
	- จ้างเหมา		34,426,234.99			
	- ดำเนินการเอง		-			
	ปี 2560	69,717,300.00	100,021,400.00	เงินกันเหลือมอบปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา	67,687,300.00	97,991,400.00			
	- ดำเนินการเอง	2,030,000.00	2,030,000.00	เงินกันเหลือมอบปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	220,633,600.00	220,633,677.00	34,426,234.99	24,897,758.10	72.32

ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	26 มิถุนายน 2550	อนุมัติเงินงวด	ต. 21 ต.ค.2558 จ. 27 ต.ค.2558
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	8 มกราคม 2557
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	31 กรกฎาคม 2557
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	15 มกราคม 2560
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	16 กรกฎาคม 2556	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	กจ.1/2557 (กสพ) ลว. 8 มกราคม 2557
	ประกาศเชิญชวน	25 กรกฎาคม 2556	วงเงินตามสัญญา	215,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	24 กรกฎาคม 2556	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	ขยายอายุสัญญา 150 วัน จดค่าปรับ 22 ก.พ. 2560
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่ 1	17 พฤศจิกายน 2557
		สั่งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2	22 กรกฎาคม 2558	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	แผนงานปีปัจจุบัน	100.000	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.000	ผลงานปีปัจจุบัน	100.000	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					จ้างเหมา	97,991,400.00	74,234,639.83
- เบิกจ่าย					ดำเนินการเอง	2,030,000.00	1,951,210.60
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	100,021,400.00	76,185,850.43
					คิดเป็น(%)	100.00	76.17

สภาพปัญหา และสาเหตุความล่าช้า

1. เดิมปตร.ห้วยลังกามีปัญหาเรื่องงบประมาณโครงการ ตามที่ออกแบบครั้งแรกได้วางอาคารในช่องลัด (cut off) และราคาตามปมก. ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ ตามเล่ม พรบ. (งบ 300 ล้านบาท) ทำให้ไม่สามารถเปิดโครงการในปี 2555 ได้ ส่งผลให้มีการกันงบประมาณเหลือมอบปีในปี 2555 - 2556

2. ผู้รับจ้างมีบันทึกขอหยุดงานเนื่องจากพบว่าบริเวณฐานรากมีน้ำใต้ดิน และน้ำไหลลดชั้นทรายบริเวณบ่อก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเข้าทำการทดสอบ PLATE LOADING TEST ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดประชุมหารือ และมีข้อคิดเห็นให้สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทานเป็นผู้ทดสอบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกทุกแบบทานปลอดภัยได้ 20 ตัน/ตร.ม.

แผนการแก้ไข ปัญหา

- การแก้ไขปัญหาค่าเงินเกินแผน สำนักออกแบบฯ ได้ทบทวนการออกแบบใหม่ โดยได้ออกแบบอาคารวางในบริเวณลำห้วยทำให้ราคางานลดลง และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และสามารถส่งเข้าดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2557

- กรณี ดินไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาได้ตรวจสอบพื้นที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว ได้แนะนำให้ปรับปรุงฐานราก

- เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฐานราก และคณะกรรมการฯ ได้แก้ไขปัญหาล่วงแล้ว จึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลาหยุดงาน เป็นเวลา 247 วัน



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	ชื่อโครงการ ฌ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 48 QVC 425500 E 1846300 N ระวัง 5842 II		ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ
 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดทำนบดิน ชนิด ZONE DAM ยาว 518 เมตร จุดสูงสุด 22.50 เมตร หลังทำนบดินกว้าง 8.00 เมตร และอาคารระบายน้ำล้น ชนิด SIDE CHANNEL SPILLWAY กว้าง 30.00 เมตร ยาว 234.66 เมตร สูง 3.70 เมตร ท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด ๑ 1.20 เมตร ท่อส่งน้ำฝั่งขวาขนาด ๑ 1.20 เมตร พร้อมอาคารสายพลังงานตามแบบหมายเลข มท.49-08 ปริมาณน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค โดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ได้ 10,969 ไร่ ฤดูแล้ง ได้ 1,750 ไร่

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2556-2557	10,000,000.00	10,000,000.00	-	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	10,000,000.00	10,000,000.00			
	ปี 2558	39,960,863.00	39,960,863.00			
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	5,255,863.00	5,255,863.00			
	- ดำเนินการเอง	34,705,000.00	34,705,000.00			
	ปี 2559	72,911,000.00	72,911,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2556 - ปี 2560	
	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	209,871,863 บาท	
	- ดำเนินการเอง	72,911,000.00	72,911,000.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน จำนวน 981 ไร่ ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุมัติ - พื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดงภูสีฐาน จำนวน 840 ไร่ ครม. เห็นชอบให้เทือกถนนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ 15 พ.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนต่อไป - ปัจจุบันอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ไขเล่มรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ		
	ปี 2560	70,544,000.00	61,033,825.00		เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- จ้างเหมา	-	-		เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย
	- ดำเนินการเอง	70,544,000.00	87,089,000.00			% เบิกจ่าย
	- โอนกลับส่วนกลาง	36,383,000.00	36,383,000.00			
	- โอนเพิ่ม	10,327,825.00	10,327,825.00			
	รวม(บาท)	193,415,863.00	183,905,688.00	-	-	

ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	14 มีนาคม 2556	อนุมัติเงินงวด	18 ตุลาคม 2559
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ	10 สิงหาคม 2559	เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 พฤศจิกายน 2559	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560	สัญญาเลขที่	EB-ช 09/2560
	ประกาศเชิญชวน	6-13 มกราคม 2560	วงเงินตามสัญญา	13,019,000 บาท
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่ 1		
		สั่งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2		

- เปรอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	99.600	แผนงานปีปัจจุบัน	98.180	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	98.000	ผลงานปีปัจจุบัน	87.036	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	61,033,825.00	53,652,346.26
					รวม(บาท)	61,033,825.00	53,652,346.26
คิดเป็น(%)					100.00	61.61	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า
 - เป็นงานดำเนินการเอง มีงบประมาณ (นปร.) ปี 2556 จำนวน 10.00 ล้านบาท กันเหลือปี 2556-2557 จำนวน 5.602 ล้าน (สามารถเบิกจ่ายได้ถึงเดือนกันยายน) ปีงบประมาณ 2557 ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
 - เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ มีพื้นที่อ่างฯ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 840 ไร่ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน ป่าอนุรักษ์ (C) จำนวน 981 ไร่

แผนการแก้ไข ปัญหา
 - การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 981 ไร่ ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการอนุมัติ ซึ่งการศึกษาได้ว่าจ้างสถาบันที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดแล้วเสร็จ 10 กันยายน 2557
 - ขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 840 ไร่ ครม. เห็นชอบให้เทือกถนนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป



ขณะดำเนินการก่อสร้าง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ บ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 48 PVC 0441048E -1730265N ระวัง 5840 II			ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย คลองส่งน้ำสายซอย 1x ความยาว 7,000 ม. , คลองส่งน้ำสายซอย 2x ความยาว 3,050 ม. , คลองส่งน้ำสายซอย 1x-2x ความยาว 1,000 ม. , คลองส่งน้ำสายซอย 3x ความยาว 2,150 ม. , คลองส่งน้ำสายซอย 4x ความยาว 1,650 ม. , คลองส่งน้ำสายซอย 5x ความยาว 4,050 ม. คลองส่งน้ำสายซอย 6x ความยาว 1,250 ม. , รวมความยาวคลองส่งน้ำ 20,150 ม. พร้อมท่อชักน้ำเข้าโรงสูบน้ำลอดทางระบายน้ำธรรมชาติ ปริมาณน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 19,800 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2559	33,965,200.00	33,140,200.00	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	33,000,000.00	32,175,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	965,200.00	965,200.00		<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	ปี 2560	28,831,900.00	28,831,900.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา	27,909,600.00	27,909,600.00	วงเงินทั้งโครงการ	165,965,200 บาท	
	- ดำเนินการเอง	922,300	922,300	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 340 ไร่ ปักเขตแล้วเสร็จ กำลังรังวัดของกรมที่ดิน	
	ปี 2561	34,315,000.00	-		- จัดซื้อที่ดินควบคู่กับการก่อสร้าง	
	- จ้างเหมา	34,315,000.00	-		ดำเนินการแล้วบางส่วน	
	- ดำเนินการเอง	-	-	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	97,112,100.00	61,972,100.00	-	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ไปเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	21 มีนาคม 2559	อนุมัติเงินงวด	ต. 21 ต.ค.2558 จ.27 ต.ค.2558
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	20 มกราคม 2559
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	หจก.ประทีปลักษณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	10 กรกฎาคม 2558	เริ่มอายุสัญญา	5 กุมภาพันธ์ 2559
	อนุมัติประมาณการ	18 สิงหาคม 2558	ครบอายุสัญญา	4 มกราคม 2561
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	สิงหาคม .2558	อายุสัญญา	700 วัน
	ประกาศ TOR	1 - 4 กันยายน 2558	สัญญาเลขที่	กจ.5/2559(สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	7 กันยายน 2558	วงเงินตามสัญญา	94,400,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	6 ตุลาคม 2558	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เเปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	93.708	แผนงานปีปัจจุบัน	81.360	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	75.000	ผลงานปีปัจจุบัน	66.821	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา	27,909,600.00	27,909,598.45
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	922,300.00	920,789.21
					รวม(บาท)	28,831,900.00	28,830,387.66
					คิดเป็น(%)	100.00	99.99

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า

- เครื่องจักรเสียต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงาน
- รอกการแก้ไขแบบก่อสร้าง

แผนการแก้ไขปัญหา

ให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องจักร เครื่องมือในการปฏิบัติงาน



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการประจวบชัยน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม บ้านหนองเบญจ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48 QVD 047533E - 1891025N ระหว่าง 5943 II			ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		
ลักษณะโครงการ	ประจวบชัยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบานตรง รับน้ำ 2 ทาง ประจวบชัยน้ำขนาด 6.00 x 7.80 เมตร จำนวน 8 ช่อง ขนาดของอาคารกว้าง 62.00 ม. ยาว 155.00 ม. สูง 14.00 ม. พร้อมถนนเข้าโครงการ ระบายน้ำได้ 418.070 ลบ.ม./วินาที อาคารวางในฝายเดิมเพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือการเกษตร ฤดูฝนประมาณ 9,000 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	90,000,000.00	90,382,500.00	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา	90,000,000.00	87,750,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง		2,632,500.00	วงเงินทั้งโครงการ		450,000,000 บาท
	คงเหลือ		13,216,485.00		ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดที่ดิน ที่ถูกเขตชลประทานเพื่อดำเนินการจัดซื้อ
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	13,216,485.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง		-			
	ปี 2560	120,000,000.00	37,646,500.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา	120,000,000.00	36,550,000.00			
	- ดำเนินการเอง		1,096,500.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	ปี 2561-2562	240,000,000.00				
	- จ้างเหมา	240,000,000.00		เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง					
	รวม(บาท)	450,000,000.00	128,029,000.00	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				13,216,485.00	8,317,606.90	62.93

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	จ. 18 ตุลาคม 2559, ต. 19 ตุลาคม 2559
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	31 มีนาคม 2559
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	บริษัท อุบลรุ่งเรืองกลการ
	ส่งประมาณการ	25 กุมภาพันธ์ 2558	เริ่มอายุสัญญา	19 เม.ย.2559
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	5 ต.ค. 2561
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 กันยายน 2558	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	4-15 ธันวาคม 2558	สัญญาเลขที่	กจ.15/2559 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	4 ธันวาคม 2558	วงเงินตามสัญญา	258,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	11 มกราคม 2559	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...		

- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	33.206	แผนงานปีปัจจุบัน	100.000	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	37.612	ผลงานปีปัจจุบัน	100.000	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	36,550,000.00	36,550,000.00
					- ดำเนินการเอง	1,096,500.00	1,095,349.62
					รวม(บาท)	37,646,500.00	37,645,349.62
					คิดเป็น(%)	100.00	100.00

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญหา	



ขณะดำเนินการก่อสร้าง